

(8) 주요사업 추진현황

일 반 회 계

(8) 주요사업 추진현황

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	8,104,035,702,650			2,694,187,889,870		885,210,005,158	227,082,998,029	394,210,843,762	263,916,163,367			
충청권 통일플러스 센터 건립	10,000,000,000	2022-01-01 ~ 2025-12-31	충청권 통일+센터 건립 1식	800,000,000	충청권 통일+센터 건립 1식	3,200,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		설계공모(3~5월), 설계 용역 추진(6월~)	30	자치행정과
	충청권 통일+센터 건립 1식											
소통협력공간 조성	14,400,000,000	2020-01-01 ~ 2024-12-31	소통협력공간 조성지 선정	7,797,546,000	소통협력공간 민간위탁 운영	1,597,000,000	1,000,000,000	597,000,000		소통협력공간 조성 및 건축 기획용역 추진 중	20	새마을공동체과
	소통협력공간 조성											
청사시설 유지관리	546,859,000	2023-08-02 ~ 2023-11-29			충남도청 및 의회청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 1식	546,859,000		546,859,000		충남도청 및 의회청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 완료	100	운영지원과
	충남도청 및 의회청사 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 1식											
재해위험지역정비(시군자본)	1,942,397,000,000	1998-01-01 ~ 2030-12-31	자연재해위험개선지구 108개소, 급경사지 80개소, 저수지 25개소, 조기경보시스템 구축 38개소	833,712,000,000	자연재해위험개선지구 38개소, 풍수해생활권 6개소, 급경사지 6개소, 저수지 9개소	80,484,000,000	53,656,000,000	26,828,000,000		추진중	55	자연재난과
	자연재해위험개선지구 190개소, 풍수해생활권 7개소, 급경사지 116개소, 저수지 49개소, 조기경보시스템 구축 38개소											
공공시설물 내진보강	39,556,000,000	2011-01-01 ~ 2025-12-31	내진성능평가 및 내진보강 585개소	25,174,000,000	내진보강 4개소	837,000,000		837,000,000		추진중	80	자연재난과
	내진보강 및 내진성능평가 720개소											
충남국제전시컨벤션센터 건립	254,893,000,000	2020-01-01 ~ 2027-12-31	연면적 52,223㎡, 지하1층~지상4층	14,630,344,000	연면적 52,223㎡, 지하1층~지상4층	11,988,373,510		1,127,373,510	10,861,000,000	기본설계 기술제안서 작성기간	10	미래산업과
	연면적 52,223㎡, 지하1층~지상4층											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
	계					국비	지방비	기타				
사회적경제 혁신타운 조성	28,780,000,000	2020-07-01 ~ 2024-12-31	1동(지하1층, 지상4층), 연면적 7,333.43㎡	3,268,000,000	1동(지하1층, 지상4층), 연면적 7333.43㎡	21,042,000,000	10,438,000,000	6,025,000,000	4,579,000,000	'23년 4월부터 건축공사 진행중('24년 12월 준공 예정)	40	경제정책과
	1동(지하1층, 지상4층), 연면적 7,333.43㎡											
지역개발지원	160,435,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	7시군, 16지구	61,334,000,000	7시군, 16지구	19,791,000,000	19,791,000,000			7시군, 16지구 추진중	60	균형발전정책과
	7시군, 16지구											
거점지역기반시설지원(전환사업)	131,661,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	6시군, 6지구	47,648,000,000	6시군, 6지구	9,100,000,000		9,100,000,000		6시군, 6지구 추진중	80	균형발전정책과
	6시군, 6지구											
이전공공기관 정주여건 개선	39,819,000,000	2020-07-01 ~ 2025-12-31	면적 247,084㎡(약 7.5만평), 체력단련장 9홀	17,037,336,000	면적 247,084㎡(약 7.5만평), 체력단련장 9홀	6,000,000,000		6,000,000,000		체력단련장(9홀), 관리동, 카트보관소 등 추진	70	공공기관유치과
	면적 247,084㎡(약 7.5만평), 체력단련장 9홀											
충남육아종합지원센터 건립	15,127,000,000	2020-01-01 ~ 2024-06-30	충남육아종합지원센터 건립 1식	1,741,000,000	충남육아종합지원센터 건립 1식	13,386,000,000	259,000,000	6,227,000,000	6,900,000,000	2023년 3월 착공, 2024년 6월 준공 예정	80	복지보육정책과
	연면적 3,203㎡(지하 2층, 지상 3층) 1개동											
장애인가족 힐링센터 건립	26,929,000,000	2021-02-01 ~ 2025-12-31	계획설계, 실시설계	5,984,000,000	실시설계	6,140,000,000	4,888,000,000	179,000,000	1,073,000,000	실시설계완료, 건축허가 이행절차 이행중	20	장애인복지과
	1개소, 연면적 6,550㎡(지하1층, 지상4층)											
도립미술관 건립	89,900,000,000	2020-01-01 ~ 2026-12-31	토지매입, 타당성조사 등	3,000,000,000	설계용역 등 각종 용역	337,000,000		337,000,000		실시설계 완료	40	미술관개관준비단
	미술관 연면적 17,073㎡, 1층~4층											
문화시설지구내 공영주차장 건립	27,000,000,000	2020-01-01 ~ 2026-12-31	기본계획 수립 등 용역	68,000,000,000	설계용역 등 각종 용역	7,266,000,000	6,685,000,000	581,000,000		실시설계 완료	40	미술관개관준비단
	공영주차장 11,206㎡, 지하2층, 주차대수 420대											
충남스포츠허브 건립	55,117,140,000	2018-01-01 ~ 2024-10-31	계획및 설계	34,293,700,000	토목공사 및 건축공사	28,582,118,870	3,438,444,500	25,143,674,370		시공중(내외부 마감공사)	70	체육진흥과
	토목공사											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비		사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
파크골프장 조성사업	23,000,000,000	2023-01-01 ~ 2026-12-31			계획 및 설계	1,000,000,000		1,000,000,000		계획 및 설계	5	체육진흥과
	부지면적 233,645㎡, 연면적 2,800㎡											
기업도시 진입도로 지원	36,646,000,000	2017-01-01 ~ 2023-05-12	연결도로 0.61km(교량 0.4km, 접속도로 0.21km)	36,646,000,000	연결도로 0.61km(교량 0.4km, 접속도로 0.21km)	4,289,000,000	2,964,000,000	1,325,000,000	집행률 83.37%	90	관광진흥과	
	연결도로 0.61km(교량 0.4km, 접속도로 0.21km)											
배수개선(지자체)	290,314,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	21지구	62,621,000,000	29지구	48,005,000,000	48,005,000,000		계속사업 추진중	38	농업정책과	
	29지구											
국가지방관리방조제 개보수	77,431,000,000	2018-01-01 ~ 2027-12-31	7지구	19,036,000,000	8지구	14,639,000,000	14,639,000,000		계속사업 추진중	43	농업정책과	
	8지구											
정주환경개선	34,731,000,000	2023-01-01 ~ 2023-12-31			14개 시군 491지구	34,731,000,000		17,359,000,000	17,372,000,000	추진완료	100	농촌활력과
	14개 시군 491지구											
충남 기후환경교육원 조성	19,800,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	충남 기후환경교육원 1식	4,950,000,000	건축설계용역 1식 · 전시설계 및 시물 제작설치 · 1식	10,842,194,200	3,892,194,200	6,950,000,000	건축설계용역 완료, 감리용역, 건축공사체 선정 및 착공	22	기후환경정책과	
	충남 기후환경교육원											
환경오염 피해지역 주변 건강영향조사	500,000,000	2023-12-21 ~ 2024-12-19			400명	500,000,000		500,000,000	연구용역 계약 체결완료('23.12.21.)	20	대기환경과	
	환경오염 취약지역(부여) 건강영향조사											
소음피해 주변지역 실태조사 및 협력방안 연구	450,000,000	2023-06-21 ~ 2024-09-12	연구용역 1식	450,000,000	연구용역 1식	450,000,000		225,000,000	225,000,000	연구용역 지급(277백만원, 70%)	30	환경관리과
	연구용역 1식											
수질관리 정책개발 육성	1,457,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	3단계 1-2차년도	596,000,000	모니터링 1식	287,000,000		242,000,000	45,000,000	금강 물환경 모니터링 3단계 3차년도 연구용역 완료	60	물관리정책과
	3단계(1~5차년도):대청조정지댐~금강하구둑(115km)											
지방하천 정비사업(도)(전환사업)	774,134,536,000	2016-01-01 ~ 2026-12-31	48개 지방하천	357,875,600,000	병천천 등 35개 지방하천	81,216,033,183		81,216,033,183	추진중	50	하천과	
	471개소											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
지방하천 정비사업(시군)(전환사업)	358,948,514,000	2016-01-01 ~ 2026-01-31	24개 지방하천	290,592,968,000	풍서천 등 13개 지방하천	21,221,405,000		21,221,405,000		추진중	80	하천과
	471개소											
국가하천유지보수(금강권역)	9,841,000,000	2023-01-01 ~ 2023-12-31			금강 등 7개 하천	9,841,000,000	9,841,000,000			준공	100	하천과
	금강 등 8개 국가하천											
지방하천 호우피해 복구(환경부)	64,964,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31			기능복원 29지구, 개선복구5지구	64,963,674,000	1,257,523,000		63,706,151,000	추진중	14	하천과
	기능복원 29지구, 개선복구5지구											
지방하천 호우피해 복구(행안부)	65,671,000,000	2022-01-01 ~ 2024-12-31			기능복원 238지구, 개선복구6지구	65,670,957,000	10,543,902,000	18,676,296,000	36,450,759,000	추진중	20	하천과
	기능복원 238지구, 개선복구6지구											
생태하천 복원사업(전환사업)	412,778,000,000	2006-01-01 ~ 2026-12-31	14개 지방하천	356,939,000,000	8개 지방하천	10,700,000,000		10,700,000,000		추진중	89	하천과
	20개 지방하천											
아산북부권 신도시 조성	300,000,000	2023-04-17 ~ 2024-10-07			후보지 조사(약 900만㎡), 사업타당성 검토 및 기본구상 1식	300,000,000		300,000,000		용역 진행중	50	건설정책과
	후보지 조사(약 900만㎡), 사업타당성 검토 및 기본구상 1식											
내포신도시권 광역도시계획	600,000,000	2022-12-29 ~ 2024-08-29			내포신도시권 광역계획권 3,507.45km ²	600,000,000		600,000,000		용역 진행중	64	건설정책과
	내포신도시권 광역계획권 3,507.45km ²											
노선버스 운행정보 구축	6,317,217,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	충남 노선버스 운행정보시스템 구축 및 경영수지분석 시스템 연계의 융합과 활용방안 연구용역	5,917,217,000	충남 노선버스 회계 및 운행정보의 융합과 활용방안 연구용역	400,000,000		120,000,000	280,000,000	23년도 3차 사업 24년도 재추진	94	교통정책과
	충남 노선버스 운행정보시스템 구축 및 경영수지분석 시스템 연계											
환승센터 구축지원	869,300,000,000	2023-01-01 ~ 2029-12-31	KTX천안아산역 광역복합환승센터 설치	600,000,000	KTX천안아산역 광역복합환승센터 설치	600,000,000		600,000,000		타당성평가 및 개발계획 수립용역 착수, 예산액 명시이월	10	교통정책과
	KTX천안아산역 광역복합환승센터 설치											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
			사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
국가지원지방도건설 (청양-신양IC)	60,537,000,000	2017-05-27 ~ 2024-03-31	보상 및 도로건설	50,138,431,000	보상 및 도로건설	13,721,268,010	6,355,527,737	7,365,740,273		시설비 5,958백만원, 감리비308백만원 집행	73	도로철도항공과
	도로 시설개량(2차로), L=16.2km											
국가지원지방도건설 (이호-양곡)	26,955,000,000	2018-09-01 ~ 2023-10-31	보상 및 도로건설	23,478,791,000	보상 및 도로건설	5,373,584,530	2,755,694,100	2,617,890,430		시설비 2,947백만원, 감리비 108백만원 집행	85	도로철도항공과
	도로 신설(2차로), L=4.64km											
국가지원지방도건설 (당진-서산)	190,459,000,000	2019-04-01 ~ 2028-03-31	보상 및 도로건설	127,385,869,000	보상 및 도로건설	14,826,632,759	6,971,986,890	7,854,645,869		시설비 350백만원, 감리비 187백만원 집행	20	도로철도항공과
	도로 확장(4차로), L=19.1km											
국가지원지방도건설 (성환~입장)	111,800,000,000	2018-01-01 ~ 2028-12-31	실시설계	5,734,377,000	보상 및 도로건설	2,977,148,000	2,084,000,000	893,148,000		설계완료지구로 도로구역 결정고시 및 보상 후 사업착공		도로철도항공과
	도로 확장(4차로), L=10.3km											
국가지원지방도건설 (우성-이인)	29,521,000,000	2019-01-01 ~ 2028-12-31	실시설계	1,520,000,000	보상 및 도로건설	1,348,504,380	926,708,380	421,796,000		시설비 494백만원, 감리비 37백만원 집행	4	도로철도항공과
	도로 신설(2차로), L=0.89km											
국가지원지방도건설 (장척~목현)	34,578,000,000	2021-01-01 ~ 2027-12-31	실시설계	2,228,510,000	보상 및 도로건설	938,847,200	602,766,200	336,081,000		설계완료지구로 도로구역 결정고시 및 보상 후 사업착공	1	도로철도항공과
	도로 확장(4차로), L=3.67km											
국가지원지방도건설 (임천-강경)	49,615,000,000	2021-01-01 ~ 2027-12-31	실시설계	7,266,126,000	보상 및 도로건설	684,358,600	411,964,800	272,393,800		설계완료지구로 도로구역 결정고시 미 보상 후 사업착공	1	도로철도항공과
	도로 시설개량(2차로), L=16.2km											
국가지원지방도건설 (금산-진산)	60,816,000,000	2020-01-01 ~ 2028-12-31	실시설계, 보상 추진	7,862,570,000	보상 및 도로건설	571,424,000	400,000,000	171,424,000		설계완료지구로 도로구역 결정고시 및 보상 후 사업착공	1	도로철도항공과
	도로 시설개량(2차로), L=10.0km											
국가지원지방도건설 (충북도계~천안탑원)	50,100,000,000	2019-01-01 ~ 2028-12-31	실시설계	1,603,135,000	보상 및 도로건설	142,857,000	100,000,000	42,857,000		대전국토관리청 설계중	1	도로철도항공과
	도로 시설개량(2차로), L=3.6km											

일반회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
지방도 유지 관리	33,309,351,220	2023-01-01 ~ 2023-12-31	지방도 유지 보수		지방도 유지 보수	33,309,351,220		16,785,097,853	16,524,253,367	보도설치, 방호울타리 설치	85	도로철도항공과
	지방도유지관리 1식											
위험교량 등 구조물 개량	10,421,085,430	2023-01-01 ~ 2023-12-31	지방도 구조물 점검 및 유지 보수		지방도 구조물 점검 및 유지 보수	10,421,085,430	7,779,522,520	2,641,562,910		구조물 점검, 보수보강	85	도로철도항공과
	구조물 안전관리 1식											
지방도 정비사업	1,226,427,000,000	2017-01-01 ~ 2030-12-31	지방도 확포장	106,799,000,000	지방도 확포장	128,238,106,466		22,338,106,466	105,900,000,000	규암~청남(지625호)지방도 확포장 등 18지구 사업추진	12	도로철도항공과
	지방도 확포장 27지구											
광역 해양자원 순환센터 건립	15,000,000,000	2020-01-01 ~ 2025-12-31	기획설계용역	39,600,000	타당성 및 용역 기본계획	830,400,000	415,200,000	415,200,000		광역 해양자원 순환센터 건립 1식	10	해양정책과
	광역 해양자원 순환센터 건립 1식											
항만개발(전환사업)	166,539,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	항만개발 1식	50,833,428,000	항만개발 1식	36,274,000,000		36,274,000,000		공사 진행 중	30	해운항만과
	보령신항 준설토 투기장 및 관리부두 축조공사, 대전항 들제물양장 신설 및 확장공사, 항만시설 유지 관리 등											
지자체관리(지방) 어항건설(시설비)(전환사업)	108,044,000,000	1973-01-01 ~ 2025-12-31	지방어항 17개항	44,694,090,970	지방어항 6개소	19,315,473,700		19,315,473,700		지방어항 6개소 공사 추진 중	85	수산자원과
	지방어항 28개항											
노후지소 신축(당진)	6,954,000,000	2023-01-01 ~ 2025-06-30			연면적 1,200㎡(지상 2층)	428,000,000		428,000,000		설계 진행중	7	동물위생시험소
	연면적 1,200㎡(지상 2층)											
지자체 자연휴양림(보령)(전환사업)	13,865,000,000	2020-01-01 ~ 2025-04-30	설계용역 실시 및 1차분 공사 발주	1,999,000,000	28.4ha(1단계 관숙리지구, 2단계 박지구)	11,866,000,000	3,782,000,000	8,084,000,000		행정절차 이행 및 공사 추진	55	산림자원연구소
	원산도 자연휴양림 조성사업											
도로 유지보수	9,010,000,000	2023-01-01 ~ 2027-12-31				9,010,000,000		9,010,000,000				건설본부 동부사무소
	지방도 유지관리 사업 80개소											

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비					
						계	국비	지방비			
도로 유지보수	9,121,000,000	2023-01-01 ~ 2023-12-31				9,121,000,000		9,121,000,000		100	건설본부 서부사무소
	지방도 유지관리 사업 70개소										
양식기술기반구축	7,220,000,000	2020-01-01 ~ 2023-12-31	수산종자연구센터 건립 1식	1,961,250,900	연면적 1,995.83㎡(지상 3층)	5,258,749,100	1,599,763,702	3,658,985,398	수산종자연구센터 준공 (2023. 9.)	100	수산자원연구소
	수산종자연구센터 건립 1식										

도청소재도시건설 특별회계

(8) 주요사업 추진현황

도청소재도시건설 특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		사업량	당 해 연 도				추진상황	종합진도(%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비		사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	328,000,000					328,000,000		328,000,000				
내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구	328,000,000	2023-04-27 ~ 2024-07-19			내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구 용역 1식	328,000,000		328,000,000		내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구 용역 진행중	70	공공기관유치과
	내포신도시 확장 기본구상 및 타당성 연구 용역 1식											

균형발전 특별회계

(8) 주요사업 추진현황

균형발전 특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	30,700,000,000			270,000,000		1,400,000,000		1,400,000,000				
논산시 복합문화체육센터 조성사업	11,200,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	평생학습관, 생활문화센터, 어린이실내스포츠실 등		평생학습관, 생활문화센터, 어린이실내스포츠실 등	500,000,000		500,000,000		평생학습관, 생활문화센터, 어린이실내스포츠실 등 추진중	50	균형발전정책과
	평생학습관, 생활문화센터, 어린이실내스포츠실 등											
금산 통합돌봄 복지마을 조성사업	19,100,000,000	2021-01-01 ~ 2025-12-31	통합돌봄 복지마을 단지 조성 (부지 23,212㎡)	270,000,000	통합돌봄 복지마을 단지 조성 (부지 23,212㎡)	500,000,000		500,000,000		통합돌봄 복지마을 단지 조성중 (부지 23,212㎡)	60	균형발전정책과
	통합돌봄 복지마을 단지 조성 (부지 23,212㎡)											
해양쓰레기 제로화사업	400,000,000	2023-11-13 ~ 2024-11-11	해양쓰레기 분포현황 조사 및 관리방안 연구 용역수립		해양 침적 쓰레기 분포지도 작성	400,000,000		400,000,000		용역 추진중	30	해양정책과
	해양 침적 쓰레기 분포지도 작성											

소방 특별회계

(8) 주요사업 추진현황

소방특별회계

(단위:원)

사업명	총사업비	사업기간	기 투자		당 해 연 도				추진 상황	종합진도 (%)	주관부서	
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비				기타
계	107,657,000,000			21,131,521,000		65,693,607,100		65,693,607,100				
소방관서 보강 및 근무환경개선	6,552,000,000	2022-01-01 ~ 2025-12-31	동학사119안전센터 이전신축 1식	11,400,000	동학사119안전센터 이전신축 1식	1,950,000,000		1,950,000,000	설계중	10	회계장비과	
소방복합시설 조성	81,023,000,000	2021-01-01 ~ 2024-06-01	소방복합시설 조성사업 1식	20,634,550,000	소방복합시설 조성사업 1식	50,325,534,300		50,325,534,300	건축토목공사중	80	회계장비과	
당진소방서 증축사업	9,864,000,000	2021-01-01 ~ 2024-12-31	당진소방서 별관 건립 1식	217,670,000	당진소방서 별관 건립 1식	9,643,973,500		9,643,973,500	설계중	5	회계장비과	
금산소방서 증축사업	10,218,000,000	2022-01-01 ~ 2025-01-31	금산소방서 별관 건립 1식	267,901,000	금산소방서 별관 건립 1식	3,774,099,300		3,774,099,300	설계중		회계장비과	